

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ
Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) № 1 от 21.06.2021 г

График проведения работ по адаптации

Квартал, год планирования	План работ по адаптации Перечень мероприятий	Квартал, год исполнения / Информация о переносе сроков	Примечания
3 квартал 2021 год	1. Выполнить нанесение контрастной маркировки входной калитки	1. Исполнено 31.08.2021 г	1. Выполнено нанесение контрастной маркировки входной калитки
	2. обеспечить монтаж тактильных напольных указателей при входе на территорию	2. Срок исполнения перенесён на 4 квартал 2025 года	2. Приказом от 20.09.2021 срок исполнения мероприятия перенесён на 4 квартал 2025 года
3 квартал 2022 год	1. Нанести контрастную маркировку путей движения на территории объекта, ограждения (забора), бордюрных камней методом окрашивания.	1. Исполнено 31.08.2021 г	1. Нанесена контрастная маркировка путей движения на территории объекта, ограждения (забора), бордюрных камней методом окрашивания.
	2. Запланировать проведение ремонтных работ покрытий пешеходных дорожек вымощенных плиткой, с асфальтным покрытием, обеспечить наличие съездов, по всей ширине пешеходного пути, в местах примыкания пешеходной дорожки и проезжих, внутридворовых путей	2. Срок исполнения перенесён на 4 квартал 2025 года	2. Приказом от 26.09.2022 срок исполнения мероприятия перенесён на 4 квартал 2025 года
3 квартал 2022 год	1. Произвести установку ограждения наружной лестницы, расположенной на входной группе, с установкой перил.	1. Срок исполнения перенесён на 4 квартал 2025 года	1. Приказом от 26.09.2022 срок исполнения мероприятия перенесён на 4 квартал 2025 года
	2. Обустроить перед входом (выходом) тактильно-	2. Срок исполне-	2. Приказом от 26.09.2022 срок исполнения меро-

3 квартал 2021 год	1. Обеспечить замену ограждения маршевых лестниц, расположенных между этажами здания, с установкой одноуровневых поручней (высота 0.9 м.) снабженных нетравмирующим завершением, с удлинением в пределах 0.3 м. относительно марша лестницы	1. Срок исполнения перенесён на 4 квартал 2025 года	1. Приказом от 20.09.2021 срок исполнения мероприятия перенесён на 4 квартал 2025 года
	2. Обеспечить обустройство противоскользящей полосы на проступях ступеней каждого лестничного марша. Краевые ступени лестничного марша обустроить одной или несколькими противоскользящими полосами контрастными с поверхностью ступени, имеющие общую ширину в пределах 0,08 - 0.1 м.	2. Срок исполнения перенесён на 4 квартал 2025 года	2. Приказом от 20.09.2021 срок исполнения мероприятия перенесён на 4 квартал 2025 года
3 квартал 2021 год	1. Обеспечить специальные устройства (пандус перекатной пороговый) либо замену дверей с учетом требований п. 6.1.5 СП 59.13330.2016;	Исполнено 31.08.2021	1. Обеспечено наличие специального устройства пандуса перекатного порогового.
	2. Обеспечить контрастную маркировку дверного проема		2. Выполнена контрастная маркировка дверного проема
3 квартал 2022 год	Обеспечить размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером не менее 150x150 мм с размещением на путях движения по направлению к эвакуационным выходам	Исполнено 31.08.2022	Обеспечено размещение тактильной таблички с нанесением пиктограммы «направление движения» размером 150x150 мм с размещением на путях движения по направлению к эвакуационным выходам
3 квартал 2022 год	Обеспечить наличие увеличительной аппаратуры (видеоувеличитель либо линза Френеля и т.д.), переносных индукционных петель, для обеспечения доступа к информации для обучающихся, имеющих инвалидность по зрению и слуху	Срок исполнения перенесён на 4 квартал 2025 года	Приказом от 26.09.2022 срок исполнения мероприятия перенесён на 4 квартал 2025 года
3 квартал 2024 года	Обеспечить наличие санитарного помещения, отвечающего требованиям п. 6.3.1. 6.3.3. СП 59.13330. Обеспечить наличие дополнительного, вспомогательного оборудования, необходимого для самостоятельного использования кабины	Срок исполнения перенесён на 4 квартал 2025 года	Приказом от 15.05.2023 срок исполнения мероприятия перенесён на 4 квартал 2025 года

	уборной людьми с различными нозологиями инвалидности.		
3 квартал 2022 год	Обеспечить наличие системы навигации на объекте, фотолюминесцентной эвакуационной системы с размещением на путях движения и эвакуации посетителей, включая людей с инвалидностью и МГН	Срок исполнения перенесён на 4 квартал 2025 года	Приказом от 26.09.2022 срок исполнения мероприятия перенесён на 4 квартал 2025 года
3 квартал 2023 год	Обеспечить наличие вспомогательных устройств для безбарьерного общения с людьми с инвалидностью	Срок исполнения перенесён на 4 квартал 2025 года	Приказом от 15.05.2023 срок исполнения мероприятия перенесён на 4 квартал 2025 года
2 квартал 2023 год	Обеспечить наличие в составе системы навигации на объекте (тактильные мнемосхемы: информационно - тактильные таблички и т.д.)	Исполнено 31.08.2022	Обеспечено наличие тактильных средств в составе системы навигации на объекте (информационно - тактильные таблички)