



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА  
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З

27.04.2023

№34-П-397

Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") по проведению капитального ремонта здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №2-многопрофильная имени заслуженного строителя Российской Федерации Евгения Ивановича Куропаткина" по адресу ул. Пионерская, д. 9а"

Во исполнении Комплекса мер (дорожная карта) по реализации регионального проекта "Модернизация школьной системы образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", утвержденных приказом департамента образования и науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.03.2023 №10-П-759:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий ("дорожную карту") по проведению капитального ремонта здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №2-многопрофильная имени заслуженного строителя Российской Федерации Евгения Ивановича Куропаткина" по адресу ул. Пионерская, д. 9а (далее – План мероприятий) согласно приложению.

2. Назначить ответственных за выполнение Плана мероприятий согласно приложению.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента

С.Г. Князева

Приложение к приказу  
 департамента образования  
 администрации города  
 от 27.04.2023 № 34-П-394

**План мероприятий ("дорожная карта")  
 по проведению капитального ремонта здания  
 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №2 -многопрофильная имени  
 заслуженного строителя Российской Федерации Евгения Ивановича Куропаткина" по адресу ул. Пионерская, д. 9а  
 (далее – Объект)**

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Результат
<b>I. Организационные мероприятия на Объекте</b>				
1.1.	Привлечение обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках разработки проектной документации:		директор школы; заместитель директора школы по ВР	
1.1.1.	Создание рабочей группы	исполнено		приказ
1.1.2.	Заседания рабочей группы	в период реализации дорожной карты		протоколы
1.1.3.	Анкетирование работников и обучающихся о возможных дизайнерских и иных решениях в оформлении пространств Объекта	10.05.2023		анкеты
1.1.4.	Проведение конкурса среди обучающихся на лучший рисунок о возможных дизайнерских и иных решениях в оформлении пространств Объекта «Моя новая школа»	15.05.2023		рисунки
1.1.5.	Проведение с обучающимися мастер-классов на уроках информатики о разработке дизайн-проектов помещений Объекта	20.05.2023		3D-проекции

1.1.6.	Конкурс среди обучающихся на лучший дизайн-проект помещений Объекта проведен	25.05.2023		итоги конкурса
1.2.	Дизайнерские и иные решения приняты	01.06.2023	директор школы; заместитель директора школы по ВР	дизайн проект (рисунки, 3D-проекции)
1.3.	Проведение анализа потребности обеспечения в отношении Объекта требований к антитеррористической защищенности Объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Минпросвещения России, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006	01.05.2023	директор школы; заместитель директора школы по обеспечению безопасности	информационно- аналитическая справка
<b>II. Выполнение работ по проектированию Объекта</b>				
2.1.	Подготовка заявки на осуществление закупки на выполнение работ по проектированию Объекта путем проведения электронного аукциона и передача ее в уполномоченный орган	исполнено	директор школы; заместитель директора школы по АХР	заявка на осуществление закупки, включая задание на проектирование
2.2.	Размещение извещения о проведении электронного аукциона на выполнение работ по проектированию Объекта	исполнено	управление муниципальных закупок администрации города	извещение о проведении электронного аукциона
2.3.	Подведение итогов электронного аукциона	исполнено	комиссия по осуществлению закупки; управление муниципальных закупок администрации города	протокол определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
2.4.	Заключение контракта на выполнение работ по проектированию Объекта завершено	02.05.2023	директор школы	контракт
2.5.	Прохождение государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта	02.11.2023	директор школы; МКУ УКС г.Нижевартовска	положительное заключение государственной экспертизы
2.6.	Разработка подрядчиком проектной и рабочей документаций выполнена	02.11.2023	директор школы; МКУ УКС г.Нижевартовска	проектная и рабочая документация
2.7.	Передача подрядчиком документации по Объекту	02.11.2023	директор школы; МКУ УКС г.Нижевартовска	технический отчет (заключение)

				по результатам обследования, проектная и рабочая документация, сметная документация, положительное заключение государственной экспертизы
<b>III. Организация образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта</b>				
3.1.	Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса	20.01.2024	директор школы; заместители директора школы по УР	приказ, план, протоколы общешкольных родительских собраний, протоколы советов родителей, управляющего совета
3.2.	Организации образовательной деятельности на период проведения капитального ремонта:		директор школы; заместители директора школы по УР	
3.2.1	Организация образовательной деятельности в здании корпуса №2; перевод обучающихся в иные образовательные организации; перевод обучающихся на дистанционную форму обучения (при необходимости); организация подвоза и питания обучающихся	01.07.2024		приказы об организации образовательной деятельности; приказы об организации питания; приказы о реализации дополнительных мероприятий по организации перевозок обучающихся
3.3.	Организация вывоза материальных ценностей на период проведения капитального ремонта	31.05.2024	директор школы; заместитель директора школы по АХР; главный бухгалтер	накладные на внутреннее перемещение нефинансовых активов; договор аренды
3.4.	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, особенностях организации образовательной деятельности на период проведения работ:		директор школы; заместитель директора школы по информационным технологиям	
3.4.1	Создание на главной странице официального сайта школы, специального раздела по проведению	30.01.2024		еженедельная публикация

	капитального ремонта с еженедельным размещением информации о ходе проведения ремонтных работ (с размещением фотоотчета)			на официальном сайте школы
3.4.2	Организация работы «горячей линии» для информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц	30.01.2024		приказы об организации образовательной деятельности
3.4.2	Размещение подрядчиком на информационном щите Объекта QR-кода со ссылкой на специальный раздел официального сайта школы по проведению капитального ремонта для информирования родительской общественности о ходе проведения ремонтных работ	01.06.2024		информационный щит с QR-кодом
3.5.	Организация работы педагогических и иных сотрудников школы, в соответствии с требованиями трудового законодательства	01.06.2024	директор школы; заместители директора школы	приказ об организации работы педагогических и иных сотрудников школы, дополнительные соглашения к трудовым договорам
<b>IV. Выполнение работ по капитальному ремонту и оснащение Объекта</b>				
4.1.	Подготовка и направление на согласование в Уполномоченный орган документации для осуществления централизованной закупки	20.11.2023	директор школы; заместитель директора школы по АХР; департамент образования администрации города; МКУ УКС г.Нижневартовска	заявка на осуществление закупки согласована
4.2.	Проведение конкурсных (конкурентных) процедур, направленных на заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий в 2024-2025 году <u>посредством региональной информационной системы в сфере закупок Ханты-Мансийского автономного округа-Югры</u>	30.11.2023	департамент образования администрации города	извещение о проведении закупки
4.3.	Полное окончание конкурсных (конкурентных) процедур, заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту Объекта завершено	15.02.2024	директор школы; департамент образования администрации города	контракт
4.4.	Выполнение работ по капитальному ремонту Объекта завершено	01.08.2025	директор школы; МКУ УКС г.Нижневартовска	разрешение на ввод, информационная справка, КС-11, КС-14

4.5.	Оснащение Объекта:			
4.5.1.	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания, предусмотренных Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 6 сентября 2022 года № 804	01.02.2024	директор школы; заместитель директора школы по АХР	инфраструктурные листы
4.5.2.	Проведение анализа потребности обновления 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	01.02.2024	директор школы; заведующая библиотекой	информационно-аналитическая справка
4.5.3.	Подготовка заявок на осуществление закупок на поставку товаров с целью оснащения Объекта средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 6 сентября 2022 г. № 804, учебников и учебных пособий путем проведения электронного аукциона и передача ее в уполномоченный орган	20.09.2024	директор школы; заместитель директора школы по АХР; заведующая библиотекой	заявка на осуществление закупок
4.5.4.	Размещение извещения о проведении электронного аукциона на поставку товаров с целью оснащения Объекта средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 6 сентября 2022 г. № 804, учебников и учебных пособий	25.10.2024	управление муниципальных закупок администрации города	извещение о проведении электронного аукциона
4.5.5.	Подведение итогов электронного аукциона	07.11.2024	комиссия по осуществлению закупки; управление муниципальных закупок администрации города	протокол определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
4.5.6.	Заключение контракта на поставку товаров с целью оснащения Объекта средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Минпросвещения России от 6 сентября 2022 г. № 804, учебников и учебных пособий завершено	18.11.2024	директор школы	контракт
4.6.	Обеспечение обновления 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности завершено	30.08.2025	директор школы; МАУ ЦРО; заведующая библиотекой	информационно-аналитический отчет
4.7.	Обеспечение средствами обучения и воспитания в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом	30.08.2025	директор школы; заместитель директора школы по	УПД, акты приёма - передачи

	Минпросвещения России от 6 сентября 2022 г. № 804 завершено		АХР	
4.8.	Ввод Объекта в эксплуатацию завершён	30.08.2025	директор школы; МКУ УКС г. Нижневартовска	разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию
4.9.	Выполнение работ по капитальному ремонту и оснащение Объекта завершено	01.09.2025	директор школы; МКУ УКС г. Нижневартовска	КС-11, КС-14, разрешение на ввод Объекта в эксплуатацию, УПД, акты приёма - передачи
<b>V. Организационные мероприятия для обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников</b>				
5.1.	Формирование плана обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в Объекте, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников Объекта	01.09.2024	директор школы; заместитель директора по методической работе	план по обеспечению дополнительного профессионального образования
5.2.	Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в Объекте, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников Объекта	30.08.2025	директор школы; заместитель директора по методической работе	информационно- аналитический отчет о дополнительном профессиональном образовании работников, осуществляющих учебный процесс в Объекте
<b>VI. Категорирование Объекта</b>				
6.1.	Создание комиссии. Проведение категорирования	01.08.2025	комиссия по согласованию	приказ, акт обследования и категорирования

6.2.	Составление и согласование паспорта безопасности Объекта	01.09.2025	директор школы; заместитель директора школы по обеспечению безопасности	паспорт безопасности Объекта
6.3.	Обеспечение требований к антитеррористической защищенности Объекта (территорий), относящегося к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006, завершено	01.09.2025	директор школы; заместитель директора школы по обеспечению безопасности	акт обследования и категорирования, паспорт безопасности Объекта, положения, инструкции